



Documentnummer VE

Verslag van Rob van Nuenen en Jan Mastenbroek  
Vergaderdatum 10 februari 2010  
Opgesteld door Jan Mastenbroek  
op 3 maart 2010

Aanwezig Paul Blanken, Willem Verschuren, Hans Lenting, Paul Martens, Marcel Timmermans, Rob van Nuenen, Hans Donker, Ludo Hermans, Jan Mastenbroek,

Afwezig Marianne Stoop, Tiny Bressers, Ton Haans, John Lahaye, Gérard Opstelten, Maritée Onderdenwijgaard (m.k.), Marieke de Veer (m.k.)

Kopie aan planteam, Thérèse Mol

#### **1. Opening en mededelingen:**

Hans Donker heet iedereen welkom om 19.30 uur in het projectbureau van de Piushaven. Op 25 februari is er een informatieavond over de herinrichting Hoogvensestraat, de herinrichting van de Havenkom, en inrichting van de buitenruimte rondom de Andreasschool in V39 nabij 013.

#### **2. Vaststellen verslag**

Ongewijzigd vastgesteld.

#### **3. Ontwikkelingsvisie Piushaven (Zuid)**

Toelichting op visie door Ludo Hermans  
Ontwikkelingen t.b.v. bouw van havenmeester, Medisch Centrum Prinsenhoeven, De Werf en Sligro zijn toegelicht.

#### **4. Ontwikkeling gebiedsontsluitingsweg**

Geen wijzigingen in eerder besproken ontwerp, Uitwerking tot bestek in volle gang. Start uitvoering is gepland direct na bouwvakvakantie.

#### **5. Ontwikkelingen Havenkom**

Er wordt hard gewerkt aan bestek en tekeningen van de Havenkom. In verband met subsidies moet dit deel in 2010 worden aangelegd.

#### **6. Ontwikkelingen locatie RWS**

Bodemverontreinigingen aangetroffen in de bodem waardoor vertragingen zijn ontstaan. Aanleg van particulier gebied rondom gebouw RWS en parkdeel zal desondanks in 2010 plaatsvinden.

#### **7. Ontwikkelingen Brug**

Bij de voorbereiding zijn vertragingen ontstaan waardoor daadwerkelijke realisatie van de brug in 4<sup>e</sup> kwartaal van 2010 is gepland.

#### **8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Het verslag wordt verzonden via mail.



De eerstvolgende vergadering voor het planteam zal gepland worden in begin juli 2010.